



Luchtwarmtepompen

Onderhoud

Checklijst

Checklijst Onderhoud Nefit Bosch Luchtwarmtepompen

Gegevens Luchtwarmtepomp installatie

Gegevens Bedrijf

Naam onderhoud/installatiebedrijf

Plaats onderhoud/installatiebedrijf

Naam onderhoudsmonteur

Gegevens luchtwarmtepompinstallatie

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Soort warmtepomp

☐

Hybride

☐

All Electric

☐

Tower(solar)

Vermogen luchtwarmtepomp

kW

Serienummer binnenunit

Serienummer buitenunit

Type buitenunit

☐

Monoblock

☐

Split

Hybride opstelling

Merk en type cv-ketel

Vermogen cv-ketel

kW

Checklijst Onderhoud Nefit Bosch Luchtwarmtepompen

Actie	Controle/onderhoud
-------	--------------------

Buitenunit opstelling

☐	n.v.t.	☐	gedaan	Voordat u begint met de werkzaamheden: controleer de werkschakelaar en schakel deze uit!
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Reinig de verdamper/lamellen en verwijder het vuil
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Reinig het beschermrooster
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Reinig de condensgoot/bak
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Verwijder vervuiling rondom en onder de buitenunit (blad etc.)
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de condensafvoer op doorstroming/afvoer
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de verwarmingskabel v/d condensafvoer op werking en montage
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Herstel schade aan de lamellen v/d verdamper
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer de staat van de ventilator, en reinig deze eventueel
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer op waterzijdige lekkages, en repareer deze indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer op koudemiddelzijdige lekkages, en repareer deze indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer de elektrische aansluitingen, en repareer deze indien nodig.

Checklijst Onderhoud Nefit Bosch Luchtwarmtepompen

Actie

Controle/onderhoud

Binnenunit opstelling

☐	n.v.t.	☐	gedaan	Voordat u begint met de werkzaamheden: controleer de werkschakelaar en schakel deze uit!
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Reinig het filter in de afsluiter in de retour v/d verwarming
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Reinig het magnetietfilter in de retour v/d verwarming
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer op cv-waterzijdige lekkages, en repareer deze indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer op koudemiddelzijdige lekkages, en repareer deze indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer de elektrische aansluitingen, en repareer deze indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer de cv-vuldruk, en vul bij indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gedaan	Controleer het expansievat, en vervang deze indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de warmwatervoorziening op juist werking.
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de warmwatertemperatuur.
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de inlaatcombinatie op juiste werking.
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de werking van de driewegkleppen (VC1/VC0)
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de staat van het isolatiemateriaal van componenten in de binnenunit, en repareer dit indien nodig.
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de cv-installatie op juiste werking.
☐	n.v.t.	☐	gecheckt	Controleer de warmtepomp op juiste werking.

Algemeen

☐	n.v.t.	☐	gedaan	Informeer de klant naar de klantteverdenheid over zijn warmtepompinstallatie
--------------------------	--------	--------------------------	--------	--

Checklijst Onderhoud Nefit Bosch Luchtwarmtepompen

Code	Datum	Uitlezen storingen
		Ga naar: > Servicemenu > Diagn. > Storingsmeld. > Historie Syst.
		Ga naar: > Servicemenu > Diagn. > Storingsmeld. > Historie Warmtep.

Noteren/ controleren toesteldata

Bedrijfsgegevens

	h	Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Bedr.uren regeling
	kWh	Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Energieverbruik bijverw.
	h	Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Bedr.uren compr.verw.
	h	Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Bedr.uren compr.koelen
	h	Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Bedr.uren compr. WW
		Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Aantal starts verwarmen
		Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Aantal starts koelen
		Ga naar: > Info > Bedrijfsgegevens > Aantal starts WW

Noteren/ controleren toesteldata

Energieverbruik

	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh

Ga naar: > Info > Energieverbruik > Totaal

Ga naar: > Info > Energieverbruik > EL.bijverwarming > Totaal

Ga naar: > Info > Energieverbruik > EL.bijverwarming > Verw.

Ga naar: > Info > Energieverbruik > EL.bijverwarming > Warmwater

Ga naar: > Info > Energieverbruik > Compressor > Totaal

Ga naar: > Info > Energieverbruik > Compressor > Verw.

Ga naar: > Info > Energieverbruik > Compressor > Warmwater

Ga naar: > Info > Energieverbruik > Compressor > Koeling

Afgegeven energie

	kWh
	kWh
	kWh
	kWh

Ga naar: > Info > Afgegeven energie > Afg. energie totaal

Ga naar: > Info > Afgegeven energie > Afg. energie verwarmen

Ga naar: > Info > Afgegeven energie > Afg. energie warmw.

Ga naar: > Info > Afgegeven energie > Afg. energie koeling

